



Signatur:

◆ Placering af nedslivningsanlæg for vejvand.

Bellisvej 9	10m ³	overløb til spildevand
Kløervej 22	10m ³	
Kløervej 30	10m ³	
Anemonevej 44	20m ³	
Kløervej 52-54	10m ³	

Øvrige udførte tiltag:

- Nye asfalthlutninger til Hyrdevej
- Bellisvej + Kløervej udført med 3 rk. brosten ved asfalthlutning
- Røllikevej 30, vejbrønd tilsluttet Tårup afvandingskanal
- Asfalt omkring nye brønde og riste
- Afledning af overfladevand ved Anemonevej 23
- Løbende vedligehold af grusveje ind til aflevering